

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 31.12.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 31.12.2018 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт автомобильной дороги ул. 3-я дорога (уч. от Красноборского пр-та до Большого пр-та) в г.п. Красный Бор	2748 м2	2748 м³	1 191 600,00	1 041 600,00	150 000,00	23 487,00	0	0	0	0	914 042,00	770 044,91	143 997,09	23 487,00	271555,09
Итого	X	X	1 191 600,00	1 041 600,00	150 000,00	23 487,00	0	0	0	0	914 042,00	770 044,91	143 997,09	23 487,00	271555,09

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации Красноборского городского поселения

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Савченко Е.А. (8-813-61-62-382)

(фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы»,					
1.	Ремонт автомобильной дороги ул. 3-я дорога (уч. от Красноборского пр-та до Большого пр-та) в г.п. Красный Бор	октябрь 2018 г.	Глава администрации Красноборского ГП ТР ЛО Платонова О.В.	снижение аварийной ситуации	рекламационный акт
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	14.12.2018 г.	Глава администрации Красноборского ГП ТР ЛО Платонова О.В.	снижение аварийной ситуации	рекламационный акт
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	14.12.2018 г.	Глава администрации Красноборского ГП ТР ЛО Платонова О.В.	снижение аварийной ситуации	рекламационный акт

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	17.09.2018 г.	Глава администрации Красноборского ГП ТР ЛО Платонова О.В	снижение аварийной ситуации	рекламационный акт
----	--	----------------------	--	------------------------------------	---------------------------

ОТЧЕТ (годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2018 год

Наименование проектов	Утверждено средств (рублей) из:			Поступило средств (рублей) из:				Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей)	Принятые бюджетные обязательства					
	областного бюджета *	бюджета муниципального образования *	внебюджетных источников *	областного бюджета	бюджета муниципального образования	внебюджетных источников	областного бюджета	бюджета муниципального образования	внебюджетных источников	Контрагент		Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактическое значение целевого показателя результатов предоставления субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ремонт автомобильной дороги ул. 3-я Дорога (уч. от Большого пр-та) в г.п. Красный Бор	1041600,00	150000,00	23487,00	770044,91	143997,09	23487,00	770044,91	143997,09	23487,00	271555,09	ООО «Апарат»	№ 0145300009218000015-0107326-01 от 17.09.2018	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения	914042,00	880953,67 + 33088,33 (Требуемые об уплата неустоек прилагается)	№1 от 10.11.2018	73,9
Итого	1041600,00	150000,00	23487,00	770044,91	143997,09	23487,00	770044,91	143997,09	23487,00	271555,09				914042,00	880953,67 + 33088,33		73,9

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

О.В. Платонова



Приложение
к годовому отчету
**Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области**
за 2018 год

Целевой показатель результативности предоставления субсидии	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением	Фактическое значение
Количество реализованных проектов	шт.	1	1

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии**

N п/п	Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов	Единица измерения	Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение
1	Ремонт автомобильной дороги ул. 3-я дорога (уч. от Красноборского пр-та до Большого пр-та) в г.п. Красный Бор	п.м. / м2	687 / 2748	687 / 2748

**КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

АДМИНИСТРАЦИЯ

187015, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62а,
тел/факс 62-260

06.12.2018 № 01-12/ 638/1

Генеральному директору
Общества с ограниченной
ответственностью «Арарат»

А.В. Маргарян

**Требование об уплате неустоек
в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом № 0145300009218000015-0107326-01 от 17.09.2018 года**

17.09.2018 года между администрацией Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Арарат» (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 0145300009218000015-0107326-01 (далее – Контракт), в соответствии с которым Поставщик принял на себя обязательство выполнить работы по ремонту щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения на ул. 3-ая дорога (участок от Красноборского проспекта до Большого проспекта) в г.п. Красный Бор в установленные Контрактом сроки, Заказчик, в свою очередь, принял на себя обязательство по принятию и оплате выполненных работ.

В разделе 2 Контракта установлены сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента передачи объекта Подрядчику по акту приема – передачи; окончание выполнения работ – через 30 (тридцать) дней с момента заключения Контракта. Таким образом, работы, предусмотренные Контрактом, должны были быть выполнены к 17.10.2018 года.

По факту Подрядчик приступил к выполнению работ, предусмотренных Контрактом, только 02.11.2018 года, завершил выполнение работ 10.11.2018 года, что подтверждается общим журналом работ № 19. Таким образом, просрочка своевременного исполнения обязательства по Контракту составила 24 (двадцать четыре) дня.

Как установлено пунктами 9.3, 9.3.1 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Поскольку Подрядчик не приступил к выполнению работ в установленный Контрактом срок, обязанность Подрядчика, предусмотренная пунктами 1.1., 7.2.2. Контракта, не была своевременно исполнена, с Подрядчика подлежит взысканию пеня в размере 5 667 рублей 07 копеек.

расчет пени:

Цена МК (руб.)	Период просрочки (кол-во дней)			Ставка	Формула	Неустойка (пени) (руб.)
	с	по	дней			
914 044,00	18.10.2018	10.11.2018	24	7.75	$914\,044,00 \times 24 \times 1/300 \times 7.75\%$	5 667,07 руб.
Сумма неустойки (пени): 5 667,07 руб.						

При приемке выполненных работ, Заказчиком было выявлено, что работы были выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, о чем в соответствии с пунктом 8.7 Контракта 20.11.2018 года Заказчиком был составлен рекламационный акт, в котором был зафиксирован перечень дефектов и установлены сроки для их устранения (до 05.12.2018 года). Обнаруженные недостатки в сроки, указанные в рекламационном акте от 20.11.2018 года, то есть до 05.12.2018 года, Подрядчиком не были устранены.

Согласно пункту 9.3.2. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 3 процента цены Контракта.

Поскольку Подрядчик выполнил работы с отступлениями от условий Контракта, нарушив пункты 1.1, 7.2.2, 8.7 Контракта, с Подрядчика подлежит взысканию штраф в размере 27 421 рубль 26 копеек.

Расчет штрафа:

Цена МК (руб.)	Размер штрафа (%)	Формула	Неустойка (штраф) (руб.)
914 044,00	3	$914\,044,00 \times 3\%$	27 421,26 руб.
Сумма неустойки (штраф): 27 421,26 руб.			

На основании изложенного, руководствуясь статьями 309, 330 ГК РФ, частями 6, 7, 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 9.3 – 9.3.4 Контракта, требуем:

1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего требования уплатить пени за несвоевременное исполнение обязательства по муниципальному контракту № 0145300009218000015-0107326-01 от 17.09.2018 года в размере 5 667 рублей 07 копеек по реквизитам, указанным в разделе 15 муниципального контракта.

2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения настоящего требования уплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательства по муниципальному контракту № 0145300009218000015-0107326-01 от 17.09.2018 года в размере 27 421 рубль 26 копеек по реквизитам, указанным в разделе 15 муниципального контракта.

Уведомляем, что в случае неисполнения настоящего требования, на основании пункта 4.4 муниципального контракта № 0145300009218000015-0107326-01 от 17.09.2018 года Заказчик вправе от сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удержать суммы неустоек (штрафов, пеней), которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии с разделом 9 контракта.

Генеральный директор администрации



О.В. Платонова

М.С. Белосеева

расчетом ознакомлен
с изложением, с чем соглашусь
ООО "Арарат" ген. Д. Новикова Александр Вадимович